

Genomförandeplan av åtgärd ÅPH 16 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022–2027.

Version 1, datum: 2024-09-05

Planen beskriver hur myndigheter avser genomföra samt följa upp åtgärden. Planeringen kan ändras, och därför kan genomförandeplanen komma att uppdateras vid behov.

Genomförandeplan

Åtgärden: ÅPH 16 Förbättrad hantering av förorenade sediment enligt åtgärdsfaktablad 16.

Syfte och mål: Det långsiktiga målet är att minska tillförseln av farliga ämnen från förorenade sediment till kustvatten och hav. Löpande sammanställning och spridning av kunskap och erfarenheter kommer att öka kompetensen hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare.

A. Vad ska göras? (Aktivitet)	B. Tidplan och resursbehov	C. Ansvarig (+ andra deltagande)	D. Genomförande	E. Uppföljning prestation Leverans	F. Uppföljning effekt
1. Fortsatt drift och utveckling av webbplatsen https://www.renasediment.se/ Aktiviteten kräver ett samarbete mellan SGI, NV, SGU, Hav och länsstyrelserna. Löpande drift sköts av en arbetsgrupp med representanter från de olika myndigheterna.	1. Webbplatsen är lanserad och nu i driftsfas. Aktiviteten genomförd men fortsatt drift av webbplatsen är ett löpande arbete. Tidsåtgången uppskattas till ca 2 personveckor/år per myndighet för drift av webbplatsen	1. SGI med stöd av NV, HaV, SGU och Länsstyrelserna	Åtgärden påbörjad (P): Löpande arbete med aktivitet 1–2 och 6, aktivitet 3–4 påbörjade. Åtgärden genomförd till hälften eller mer (H): Löpande arbete med aktivitet 1–2 och 6, aktivitet 3–4 genomförda, aktivitet 5 påbörjad. Åtgärden genomförd (G)/genomförs löpande: Löpande arbete med aktivitet 1–2 och 6, aktivitet 3–5 genomförda.	1. Lanserad webbplats	1. Förvaltningseffekt Vad: Ökad tillgänglighet för tillsynsmyndigheter och problemägare till kunskap om förorenade sediment, kan tex avse nya vägledningar, utbildningsinsatser. Kan undersökas genom att: - SESAM tar ut användarstatistik på webbplatsen för att se vilka sidor som besöks och vilka besökarna är. - SGI genomför en enkätundersökning vartannat år om förorenade områden, i den enkäten är det möjligt att ta med frågor om förorenade sediment - En uppföljning kan även ske inom ramen för aktivitet 5, "Sammanställning av erfarenheter från tillsynsmyndigheternas arbete med förorenade sediment" När: Ej planerat i dagsläget Vem: SESAM planerar uppföljning
2. Utveckling och drift av databas för referensprojekt, Åtgärdsportalen Databasen har byggts upp av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) på uppdrag av NV. SGF kommer att fortsätta uppdraget med att drifva databasen. Fortsatt drift	2. Databasen är lanserad och nu i driftsfas. Åtgärden genomförd men fortsatt drift av webbplatsen är ett löpande arbete. Tidsåtgång uppskattas till ca 2–3 personveckor per år för SGF och mindre än	2. SGF på uppdrag av NV, med stöd av SGI, SGU, Länsstyrelserna och Hav.		2. Lanserad databas	2. Förvaltningseffekt Vad: Bättre kunskaper om genomförda åtgärdsprojekt hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare vilket leder till effektivare åtgärder. Kan undersökas genom: - SGI genomför en enkätundersökning vartannat år om förorenade områden, i

kräver även ett samarbete mellan SGI, NV, SGU, Hav och länsstyrelserna för att välja ut lämpliga objekt för att fylla på databasen	en personvecka/år för övriga.	
3. Framtagande av vägledning om ansvarsutredningar för förorenade sedimentområden	3. En färdig rapport kommer att publiceras gemensamt av NV och Länsstyrelserna i aug 2024. Inga resurser behövs i dagsläget. Rapporten kan behöva uppdateras när ny praxis tillkommer.	3. NV och Länsstyrelserna
4. Utveckling och finansiering av pilotprojekt Inom SESAM arbetet finns en arbetsgrupp som ser över behovet av pilotprojekt utifrån olika behov och aspekter kopplat till förorenade sediment. NV har tagit fram bidragssystem för finansiering av pilotprojekt.	4. Arbetsgruppen inom SESAM påbörjade sitt arbete hösten 2023. NV lanserade bidragssystemet för pilotprojekt i juni 2024, ansökningar sker hösten 2024 och bidrag betalas ut i december 2024. Tidsåtgången i arbetsgruppen under SESAM uppskattas till 1–2 personveckor per myndighet och år. Tidsåtgången för administrationen av bidragssystemet för pilotprojekt uppskattas till	4. SGU leder arbetsgruppen inom SESAM för pilotprojekt, i arbetsgruppen finns deltagare från NV, SGI och Länsstyrelserna. NV ansvarar för bidragssystemet för pilotprojekt.

	den enkäten är det möjligt att ta med frågor om förorenade sediment. - En uppföljning kan även ske inom ramen för aktivitet 5, "Sammanställning av erfarenheter från tillsynsmyndigheternas arbete med förorenade sediment" När: Ej planerat i dagsläget Vem: SGF tillsammans med NV	
3. Framtagen vägledning	3. Förvaltningseffekt Vad: Ökad kunskap om hur ansvar för förorenade sedimentområden kan utredas hos tillsynsmyndigheter vilket leder till att fler områden kan utredas och åtgärdas. Detta undersöks genom uppföljning som planeras ske inom 5 år genom tex en enkät till tillsynsmyndigheterna. En uppföljning kan även ske inom ramen för aktivitet 5, "Sammanställning av erfarenheter från tillsynsmyndigheternas arbete med förorenade sediment" När: Om ca 5 år Vem: NV och Länsstyrelserna.	
4. Genomförda pilotprojekt, som ska leverera en slutrapport som kommer att utvärderas. Slutrapporterna kommer att publiceras och tillgängliggöras.	4. Förvaltningseffekt Vad: Slutrapport med uppgifter om projektets effekter. När: Varje genomfört pilotprojekt utvärderas efter slutrapportering Vem: SESAM	

	3–4 personveckor/år för 2–3 handläggare.				
5. Sammanställning av erfarenheter från länsstyrelser och kommuner från tillsyn över förorenade sedimentområden	5. Länsstyrelserna ska fr.o.m. 2026 sammanställa tillsynsmyndigheters erfarenheter från arbete med tillsyn i förorenade sedimentområden. Resursbehovet är i dagsläget oklart.	5. Arbetet leds av Länsstyrelserna med stöd av NV		5. Ej planerat ännu	
6. Utbildningar eller tillsynsvägledningsinsatser till målgrupper	6. Löpande arbete. Just nu fokuseras utbildningsinsatserna för att synkroniseras med nya vägledningarna som tagits fram inom RUFs. Arbetet sker gemensamt inom SESAM. Särskilda utbildningsinsatser eller vägledningarna kan även tas fram efter ett behov. Ett webinarium tar ca 4 pv att planera och genomföra.	6. Arbetet utförs gemensamt inom SESAM. Olika utbildningsinsatser leds av olika myndigheter beroende på tema för insatsen.		6. Genomförda utbildningsinsatser	<u>6. Förvaltningseffekt</u> Vad: Ökad kunskap hos i första hand tillsynsmyndigheterna om olika aspekter av problematiken med förorenade sediment När: Vem: SESAM?