



Vattenkraftens Miljöfond

- vem ska dricka kaffe med vem?

Innehåll

1. Vad har vi lärt oss i pilotprojekten?
2. Vad har andra lärt sig i pilotprojekten?
3. Hur kan vi arbeta framöver?
4. Hur får Vattenkraftsägare ersättning från fonden?
5. Frågor

Pilotprojekt 1 - Tidän

- Norconsult tillsammans med mycket engagerad länsstyrelse
- Verksamhetsutövare hoppade av projektet i dess slutfas
- Samhällsekonomisk analys
- Del av Göta Älvs avrinningsområde, 4.8%

Resultat Tid

Steg i samverkan	Samsyn
Nulägesbeskrivning & befintligt underlag	Ganska omfattande arbete att få fram allt underlag. Olika format kvalitet mm. Bra samarbete Lst och verksamhetsutövare
Målbild	Otydligt från början. Lst förslag: ett antal värdekärnor. Men mer omfattande förslag senare.
Förslag miljöåtgärder	Konsult med verksamhetsutövare förslag på "rimliga" åtgärder. Lst bedömning: "för låg ambitionsnivå". Resultat 4 st scenarier
Behov av kompletterande underlag	Överens om att mer underlag behövs. Men tid behövs. Kompletteringar av potentiella forssträckor genomförd
Konsekvens kostnads-/nyttoanalys	Överens om prioriteringar men inte hur de ska användas. Oklart hur riktvärdet ska användas. Samhällsekonomisk analys presenterad för undantag.
Slutsatser och underlag för översyn	Avsikt diskutera scenarierna – försök till samsyn mellan Lst och verksamhetsutövare - ej genomfört

Pilotprojekt 2 - Alsterån

- WSP
- Brist på ägandeskap i projektet
- Populationsmodellering
- Del i gruppen övrigt, 11.7%

Pilotprojekt 3 - Ljungan

- Ambitiös projektledning, Lst, VU och fonden tillsammans
- Många undergrupper, stort engagemang från myndigheter och VU
- Eget utpekat reglerbidrag, 0.5%

Vad har vi lärt oss?

Tillit tar tid

Nytt sätt att arbeta

Alla behöver ta till sig

Svårt att tänka helhet

Prioritering är svårt

Metoder saknas

Komplexa samband

Acceptans svårt

Brist på helhetssyn

Vad har andra lärt sig?

Länsstyrelser

Bra att testa innan skarpt läge

Tydlig spelplan underlättar

samverkan

Viktigt med målbild

Verksamhetsutövare

Länsstyrelsen är stor

Mitt projekt beror av andras

Förklara så jag förstår!

Hur vill fonden arbeta framöver?

Fonden

En fond av vår storlek kräver transparens. Vi fördelar stora summor pengar till vattenkraftägare. Dessutom är själva prövnings- och ersättningsprocessen komplex. Våra målgrupper ska känna att de har en inblick i både hur vår process fungerar och hur vi bedömer ansökningar. Av samma skäl ska vi redovisa våra resultat, för att visa vad fondens insatser har lett till.



Vattenkraftsägare

Vår omgivning ska känna att vi hjälper dem. I en process delvis präglad av motstridiga intressen och många känslor är det viktigt att vara hjälp-samma – utifrån vår roll. Vi hjälper till med ansökningsprocessen och finansiering. Vi företräder inte andras roller och intressen, eftersom detta riskerar vår objektivitet.



Fond & myndigheter

Den nu oklara processen för omprövning av vattenkraft kan så småningom bli rutin för oss och myndigheter. Men för de flesta verksamhetsutövare som kommer i kontakt med oss är det första gången. När omgivningen är oklar ska vi vara tydliga. Vi ska göra det komplexa enkelt och det komplicerade begripligt.



Spelare i omvärlden som behöver finnas med

HaV

Ett ambitiöst program med stöttande
vägledning
Öppen dialog med bransch och fond



Vattenmyndigheten

Viktigt att ha en ordentlig genomgång
och översyn av de områden som
skall prövas så att beslut fattas och
prioritering sker på rätt grunder.



Politiken

Energipolitikens inriktning
Riksdagens ställningstagande ang
småskalig vattenkraft
Nationell helhetssyn
Likabehandling och rättvisa



Erbjudande om samverkan

- Förberedande möte Ist/fonden under juni 2020
- Utpekad projektledare hos fonden till varje länsstyrelse
- Erfarenhet från pilotprojekt
- Gemensam plan för arbetet i samverkansfas

Så här får VU ersättning från fonden

Samverkansfas

Anmälan till Fonden

- Länsstyrelsens start på samverkan
- Anmälan till Fonden
- Registrering i Bubblan
- Fondens projektledare utses

Samverkan

- Vi ställer krav på deltagande i samverkan
- Ersättning kan ges för gemensamma utredningar

Processfas

Inför ansökan om prövning

- Juridik
- Utredningar
- Miljöexpertis
- Ev förprojektering för genomförande

Genomförandefas

Genomförande

- Genomförande av utdömda åtgärder

Produktionsförlust

- Beppe – produktionsförlustens storlek
- Snurran – produktionsförlustens värde

Så här får VU ersättning från fonden



Generella villkor

Ingen ersättning för egen tid

Regelverk för ersättning finns

Självrisk om 15%

Moms ersätts ej



.

**En ekonomisk
möjliggörare av en mer
hållbar vattenkraft i Sverige**

Slutsats- vem dricker kaffe med vem?

- ☐ Samverkansfas
- ☐ Individuell prövning
- ☐ Genomförande